ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK 89+315

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН UTORAK ДАТУМ 7.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI INSTALACIJA OSVETLJENJA NADVOŽNJAKA U KM 89+315 PRUGE U KISAČU

INVESTITOR: CCECC BALKAN ZEMUN BATAJNIČKI DRUM 3DIO 6g

IZVOĐAČ RADOVA: TEL-ING DOO NOVI SAD KISAČKA 64g

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR DETKOVIĆ DIPL INŽ. EL

LICENCA 450 B 54507

GRAĐEVINSKA DOZVOLA: 351-02-03790/2021-07

NADZORNI ORGAN:

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UVEDEN U POSAO SA PREUZETOM PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 412.5

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ HADŽOŽNJAK 89+315

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 8.11.2023. 2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 700 до 1700 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1		2	2	5	KAMIONI S ZAKOM

Температура

У 12 час 21 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- GEOMETARSKO OBELEŽAVANJE TRASE KABLOVA I POLOŽAJA STUBOVA DALJEG OSVETLJENJA
- RASČIŠĆAVANJE PROSTORA SA ODLOŽENJEM VIŠKA ZEMLJE I OTPADA NA DEPONIJU
- UGRADNJA ANKERA ZA UGRADNJU STUBOVA U KONSTRUKCIJU HADŽOŽNJAKA
- POSTAVLJANJE POCINKOVANE TRAKE 25X4 U KONSTRUKCIJU HADŽOŽNJAKA U PVC CIJEVI Fi 110
- POSTAVLJANJE BUŽIRA ZA PROLAZ KABLOVA U PVC CIJEVI 110

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије ... Мр Р. Де... 450 B545 07

Инжењерска комора Србије ... Мирослав М. Стефановић ... 450 J565 15

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ KADUŽNJAK 89+315

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН PETAK ДАТУМ 10.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2		1	3	6	JCB 8030

Температура

У 12 час 16 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ISKOP STANDARDNOG ROVA DIMENZIJA 0,14x0,19m ZA POSTAVLJANJE KABLOVA I KABLOVSKE KANALIZACIJE
- ISPORUKA I POLAGANJE U VEĆ ISKOPAN ROV PO-CINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25x4 U POSTEGCI OD SITNE ZEMLJE DEBLJINE 0,1m
- SPAJANJE POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE OKRSNIM KOMADIMA TRAKA TRAKA 60x60

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-116, DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ HADŽŽHAK 89+315

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 14.11.2023

4

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	2	7	JCB 8030

Температура

У 12 час 15 C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ISKOP STANDARDNOG KABLOVSKOG ROVA DIMENZIJA 0,4x0,9m ZA POLAGANJE KABLOVA I KABLOVSKE KANALIZACIJE
- POLAGANJE U ISKOPANOM ROVU POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25x4mm U POSTEGICI OD SITNE ZEMLJE DEBLJINE 0,1m
- POVEZIVANJE POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25x4 UKRSNIM KOMADIMA TRAKA TRAKA 60x60

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK 89+315

МЕСТО KISAC

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 16.11.2023

5

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	2	1	3	8	ATEGO 1823

Температура

У 12 час 13 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

SUNČANO
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- POLAGANJE KABLOVA PPOO-A 4x25 mm KROZ VEĆ POSTAVLJENE CEVI U KONSTRUKCIJU NADVOŽNJAKA
- UVLAČENJE KABLOVA U STUBOVE JAVNOG OSVETLJENJA I VEZIVANJE UZEMLJENJA NA PODNOŽJA STUBOVA..
- POSTAVLJANJE I FIKSIRANJE STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA, VEZIVANJE I MONTAŽA SVETILJKI NA STUBOVE JAVNOG OSVETLJENJA.
- VEZIVANJE KABLOVA NA RP PLOČE STUBOVA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TGL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ VADOVODNJAK 89+315

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 06.03.'24

6

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		1	2		3	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 19 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

OBLAČNO
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

PROVJERA VEZA IZMEĐU STUBOVA.
ISPITIVANJE I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ EVP NOVI SAD SAJLOVO

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР CCECC BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA

INVESTITOR: CCECC BALKAN ZEMUN BATAJNIČKI DRUM 3D10 6a

IZVOĐAČ RADOVA: TELING DOO NOVI SAD KISAČKA 64a

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR DEŠAHOVIĆ DIPL. INŽ. EL.

LICENCA: 450 B 54507

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UŠAO U POSAO SA PREUZETOM DOKUMENTACIJOM.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владимир Р. Дешаховић * 450 B545 07

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Мирослав М. Стефановић * 450 J205 15

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: EUP NOVI SAD SAJLOVO

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: CC ECC BALKAN OG RANAK BEOGRAD

ДАН SUBOTA ДАТУМ 10.05.2024

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3				OPEL COMBO

Температура

У 12 час 33 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ОТКОП ДУБ RADNE JAME ZA IZRADU SPOJNICA I OTKOP ROVA ZA POSTAVLJANJE PVC NA 0,5 m OD POSTELJICE PUTA
- NABAVKA I POSTAVLJANJE PVC CEVI, JEDNE ZA KABAL I JEDNE REZERVNE DUŽINE 6 m, ⌀ 125
- NABAVKA I POLAGANJE TRI ŽILE 20 kV KABLA (XHE 49 A 1 x 150 mm - DUŽINE OD 25-30 m) KROZ JEDNU OD POSTAVLJENIH PVC CEVI
- IZRADA 20 kV SPOJNICA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка